

消防庁舎整備計画検討会における協議状況について

1. 協議状況

※WG：ワーキンググループ

(1) 消防庁舎整備計画検討会ワーキンググループ・検討会（第4回）

- 開催日 WG 令和8年2月9日（月）
- 検討会 令和8年2月12日（木）

【第4回検討会の内容】

- 現行の基本方針における事業未着手庁舎（吉方出張所、国府分遣所）の整備について、統合を前提に移転候補地・敷地面積・整備目標年度について検討した。
- 消防庁舎整備の優先順位、完成目標年度について検討した。
- 消防庁舎整備スケジュールについて検討した。

(2) 消防庁舎整備計画検討会ワーキンググループ・検討会（第5回）

- 開催日 WG 令和8年3月27日（金）
- 検討会 令和8年4月27日（月）
- 内 容 1. 消防庁舎整備計画検討会「中間とりまとめ」について
- 2. 今後の消防庁舎整備の方向性に関する総合的検討（鳥取消防署、湖山消防署）

消防庁舎整備計画検討会（第5回）において、本検討会の中間とりまとめの内容について協議し、吉方出張所・国府分遣所は合併のうえ庁舎整備を進める。

令和8年度6月議会臨時会で説明し、庁舎完成目標に向けて事業着手する。

2. 今後の予定

引き続きWG・検討会での協議を重ね、令和8年度中に報告書を取りまとめる。

【参考】開催状況

| 年月日 | 会議名 | 内容 |
|---------|----------------------------------|---------------------------------------|
| R7.7.25 | 消防庁舎整備計画検討会（第1回） 〔WG、検討会同日開催〕 | 消防庁舎整備検討会概要、現行の消防庁舎整備基本方針及び消防行政の現状と課題 |
| R7.8.28 | 消防庁舎整備計画検討会（第2回） 〔WG、検討会同日開催〕 | 庁舎視察（施設：消防局、鳥取・湖山消防署、東町・吉方出張所、国府分遣所） |
| R7.9.30 | 消防庁舎整備計画検討会ワーキンググループ（第3回） | 現行の基本方針における事業未着手庁舎（吉方出張所、国府分遣所）の整備 |
| R7.10.8 | 消防庁舎整備計画検討会（第3回） | 同上 |

鳥取県東部広域行政管理組合消防庁舎整備計画検討会 中間とりまとめ概要

1. 現行の基本方針における事業未着手庁舎の整備について

○吉方出張所と国府分遣所は、以下の点から合併することが有効かつ合理的である。

- ①耐震強度不足により建替えが喫緊の課題
- ②消防車両、勤務員の効果的運用
- ③消防庁舎整備に係る経費

【移転候補地】

- ・ 県道251号国府正蓮寺線沿い (洪水浸水想定区域外)
- ・ 2, 500㎡以上の敷地面積を有する場所
- ・ 令和12年度中の庁舎完成を目標とする



2. 庁舎整備の優先度とスケジュールについて

○今後の庁舎整備の優先度と大まかなスケジュールについては、災害リスクの有無、維持管理の状況、通常業務への影響といった点を踏まえ、次のとおりとする。

| 事業名 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 |
|------------|----|---------|------|------|-----------|-----|-----|-----|-----|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 気高消防署 | ■ | ■ 解体 | | | | | | | | | | | | | |
| 吉方・国府出張所 | | ■ 用地準備 | ■ 設計 | ■ 建設 | ■ 解体 | | | | | | | | | | |
| 湖山消防署 | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | |
| 消防局 | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 鳥取消防署 | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 青谷出張所 | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 【参考】指令センター | | ■ 無線機更新 | | | ■ 指令・中間更新 | | | | | ■ 指令センター・更新 | | | | | |

3. まとめ（おわりに）

- 現行の基本方針において事業未着手であった吉方出張所と国府分遣所については、本中間とりまとめをもって、令和12年度での庁舎完成を目標に速やかに事業へ着手とする。
- 残る4庁舎の整備スケジュールや複合訓練施設などの整備についても、本検討会で継続して検討を行う。
- 新たな基本方針は、令和8年度中に結論を得ることを目指す。

消防庁舎整備事業の進捗状況について

1 八頭消防署若桜出張所

(1) 現状

- ・ 令和 8 年 4 月 30 日 建築工事完了
- ・ 令和 8 年 5 月 22 日 新庁舎引渡し（予定）
- ・ 新庁舎での運用開始予定日：令和 8 年 6 月 8 日（予定）※指令端末移設工事完了見込

[受注者]

- 新築工事（建築）：こおげ建設・大照建工JV
- 新築工事（電気）：株式会社ミナミコーポレーション
- 新築工事（機械）：株式会社サカエ
- 工事監理業務：有限会社塚田隆建築研究所

(2) 令和 8 年度事業予定

- ・ 旧庁舎解体外構工事
- ・ 地盤変動影響調査（事後調査）

【建築現場写真】



(庁舎正面)



(出動準備室)



(仮眠室)

【庁舎整備スケジュール（予定）】

R 8. 4 現在

| 事業名 | 令和6年度 | | | 令和7年度 | | | 令和8年度 | | | 令和9年度 | | | 令和10年度 | | | | | | | | | | | |
|-------|--|---|---|-------|---|---|-------|----|----|-------|---|---|--------|---|---|---|---|---|----|----|----|---|---|---|
| | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
| 若桜出張所 | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 40%;"> <p>新築工事</p> <p>解体工事</p> <p>地盤変動影響調査</p> </div> <div style="width: 60%;"> <p>庁舎建設</p> <p>完成</p> <p>運用開始</p> <p>旧庁舎解体</p> <p>地盤変動影響調査(事前)</p> <p>地盤変動影響調査(事後)</p> </div> </div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

2 気高消防署

(1) 現状

- ・令和7年10月28日から建築工事に着工、令和8年度中に完成予定。
- ・現在、基礎工事を終え、1階躯体の配筋、型枠作業を実施中。
- ・外構工事の着手に向け準備を進めている。

[受注者と履行期間]

| | |
|----------------------|---------------------------|
| ○新築工事(建築)：懸樋・大和JV | 履行期間:令和7年10月28日～令和9年1月29日 |
| ○新築工事(電気)：とりでん・シグマJV | 履行期間:令和7年11月5日～令和9年1月29日 |
| ○新築工事(機械)：山陰冷暖設備株式会社 | 履行期間:令和7年11月1日～令和9年1月29日 |
| ○工事監理業務：有限会社尾崎設計 | 履行期間:令和7年10月29日～令和9年2月16日 |


(2) 令和8年度事業予定

- ・外構（土木）工事
- ・外構（舗装）工事
- ・旧庁舎解体設計業務

【建築現場写真】



外構工事範囲



【庁舎整備スケジュール（予定）】

R 8.4 現在

| 事業名 | 令和6年度 | | | 令和7年度 | | | 令和8年度 | | | 令和9年度 | | | 令和10年度 | | | | | | | | | | |
|--------|------------------|------|---|-------|-------|---|-------|------|----|-------|----|---|--------|------|---|---|------|---|----|----|----|---|---|
| | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 |
| 気高消防署 | 基本設計・ 実施設計 | 設計業務 | | | 設計書精査 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 庁舎建設 | | | 完成 | | | 運用開始 | | | 解体工事 | | | | | | |
| | 新築工事 建築 解体 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 外構(土木) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 外構(舗装) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

高機能消防指令センター更新事業について

1 進捗状況

令和5年度に事業着手した高機能消防指令センター更新事業は、令和8年3月18日に「高機能消防指令センター更新業務」の完成検査、同月27日に「高機能消防指令センター更新支援業務」の完成検査を終了し、令和8年4月1日から運用開始した。

2 事業概要

【更新業務】

- 委託契約名 : 高機能消防指令センター更新業務
- 契約額 : 金1,281,500千円
- 契約相手方 : 富士通Japan・東京センチュリー共同企業体

【更新支援業務】

- 委託契約名 : 高機能消防指令センター更新支援業務
- 契約額 : 金11,044千円
- 契約相手方 : 三井共同建設コンサルタント株式会社

【指令センター】



【経費等】

| 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|-------------------------|---|-------------|
| 設計業務 | <ul style="list-style-type: none"> ・更新業務（設備更新） 1,281,500千円 ・支援業務（調達支援、施工監理等） 11,044千円 ・移行業務（データ移行、無線接続） 0円 | |
| 12,100千円 | 0円 | 1,292,544千円 |
| 総事業費 1,304,644千円 | | |

3 その他

【内覧会の開催】

令和8年3月5日・6日、関係者・報道・一般住民を対象に内覧会を開催した。

