

消防庁舎整備計画検討会における協議状況について

1 協議状況

※WG：ワーキンググループ

○消防庁舎整備計画検討会（第6回）

開催日 WG 令和8年8月12日（水）

検討会 令和8年9月30日（水）

【第6回検討会の内容】

- 第5回検討会までの振り返り（消防庁舎整備計画検討会『中間とりまとめ』）
- 吉方・国府合併庁舎に整備する訓練施設の内容について検討
 - ・先進地視察の報告（備北地区消防組合消防本部 三次消防署）等
- 消防庁舎整備に係る財源について検討

【訓練施設イメージ】



火災を想定した消火訓練



複数の隊で行う総合的な消火・救出訓練



堅穴への転落を想定した救出訓練



住民等による放水訓練

【消防庁舎整備に係る財源：起債事業】

対象庁舎	対象事業	財源
吉方・国府合併庁舎	耐震化に伴う増改築、移転	緊急防災・減災事業債
湖山消防署	消防庁舎の新築、増改築、建替 〔救急隊員等の感染症対策 女性専用施設の整備 非常用電源〕	一般事業債 〔緊急防災・減災事業債 もしくは 防災対策事業債〕
鳥取消防署	浸水想定等区域からの移転 ※かさ上げ等で高台移転と同等の 効果が見込まれるものも含む	緊急防災・減災事業債 もしくは 防災対策事業債
消防局 （高機能消防指令センター含む）	消防庁舎の新築、増改築、建替 〔【高機能消防指令センターのみ】 浸水想定等区域からの移転 ※かさ上げ等で高台移転と同等の 効果が見込まれるものも含む〕	一般事業債 〔緊急防災・減災事業債 もしくは 防災対策事業債〕
青谷出張所	浸水想定等区域からの移転	緊急防災・減災事業債 もしくは 防災対策事業債

2 今後の予定

引き続きWG・検討会での協議を重ね、令和8年度中に消防庁舎整備基本方針を改定する。

【参考】開催状況

年月日	会議名	内容
R7. 7. 25	消防庁舎整備計画検討会（第1回） 〔WG、検討会同日開催〕	消防庁舎整備検討会概要、現行の消防庁舎整備基本方針及び消防行政の現状と課題
R7. 8. 28	消防庁舎整備計画検討会（第2回） 〔WG、検討会同日開催〕	庁舎視察（施設：消防局、鳥取・湖山消防署、東町・吉方出張所、国府分遣所）
R7. 9. 30	消防庁舎整備計画検討会ワーキンググループ（第3回）	現行の基本方針における事業未着手庁舎（吉方出張所、国府分遣所）の整備
R7. 10. 8	消防庁舎整備計画検討会（第3回）	同上
R8. 2. 9	消防庁舎整備計画検討会ワーキンググループ（第4回）	吉方出張所・国府分遣所の合併、庁舎整備のスケジュールについて
R8. 2. 12	消防庁舎整備計画検討会（第4回）	同上
R8. 3. 27	消防庁舎整備計画検討会ワーキンググループ（第5回）	消防庁舎整備計画検討会中間とりまとめ、鳥取消防署・湖山消防署の消防用地条件について
R8. 4. 27	消防庁舎整備計画検討会（第5回）	同上

整備完了6施設一覧

庁舎名	整備完了年度
鳥取消防署東町出張所	平成27年度
岩美消防署	平成30年度
八頭消防署	令和元年度
八頭消防署智頭出張所	令和3年度
八頭消防署用瀬出張所	令和4年度
八頭消防署若桜出張所	令和8年度

消防庁舎整備事業の進捗状況について

1 進捗の概要

消防庁舎整備基本方針による対象施設：9施設（うち整備完了6施設（事業進捗66.6%））

2 進行中事業

（1）気高消防署


工事		状況
建設工事	令和7年10月着工	内装工事・屋上防水施工中 【進捗率（令和8年8月末時点）：58.28%（当初計画：58.18%）】
外構工事（土木）	令和8年5月着工	建築工事との調整により工事を約3ヵ月一時中止したことに伴い、工期延長となる見込み
外構工事（舗装）	未発注	関連している外構工事（土木）の工期延長に伴い、年度内での工事完了が見通せない状況

〔受注者と履行期間〕

- 新築工事（建築）：懸樋・大和JV 履行期間：令和7年10月28日～令和9年1月29日
- 新築工事（電気）：とりでん・シグマJV 履行期間：令和7年11月5日～令和9年1月29日
- 新築工事（機械）：山陰冷暖設備株式会社 履行期間：令和7年11月1日～令和9年1月29日
- 工事監理業務：有限会社尾崎設計 履行期間：令和7年10月29日～令和9年2月16日
- 外構工事（土木）：株式会社さくら建設 履行期間：令和8年5月27日～令和8年12月22日

【工期延長見込み】

【建築現場写真】



【庁舎整備スケジュール（予定）】

R8. 10月現在


事業名		令和6年度												令和7年度												令和8年度												令和9年度												令和10年度											
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3												
気高消防署	基本設計・ 実施設計	設計業務												設計書精査																																															
	新築工事 建築													庁舎建設												完成												運用開始																							
	外構(土木)																									外構工事(土木)																																			
	外構(舗装)																																					外構工事(舗装)																							
	解体工事																																																	解体工事											

(2) 八頭消防署若桜出張所

工事・委託		状況
解体外構工事	令和8年7月着工	9月中旬頃から仮囲い施工中（年度内に完了予定）
地盤変動影響調査（事後）	未発注	年度内の履行が困難となる見込み

〔受注者と履行期間〕

○解体外構工事：株式会社懸樋工務店 履行期間：令和8年7月28日～令和9年2月10日



【庁舎整備スケジュール（予定）】

R8. 10月現在

[illegible]

消防救急デジタル無線設備更新事業の進捗状況について

現行の消防救急デジタル無線設備は、平成25年度の運用開始から令和10年度末で15年を経過し、一般的な耐用年数の上限を迎える見込みである。老朽化に伴う故障や部品供給の停止等による通信障害を未然に防ぎ、災害時における消防通信体制を安定的に確保するため、令和8年度から設計業務に着手し、計画的に更新事業を進める必要がある。

年度	R8	R9	R10
無線設備	設計業務	更新業務・支援業務	
事業費	1,848万円	19億円（概算）	
起 債 (充当率100%)	緊急防災・減災事業債対象	緊急防災・減災事業債対象（予定）	
	※元利償還金の70%が交付税措置		
事業者	三井共同建設 コンサルタント株式会社 鳥取営業所	公募型プロポーザル方式により 更新事業者を選定・契約（予定）	

1 設計業務の入札について

- (1) 方 法 指名競争入札（6者）
- (2) 応 札 3者
- (3) 落札金額 金16,800,000円（税抜）
- (4) 落 札 者 鳥取県米子市米原3丁目4番22号
三井共同建設コンサルタント株式会社鳥取営業所

2 業務の進捗状況

- (1) 契約締結 令和8年6月25日（木）
- (2) 契約金額 金18,480,000円（うち消費税及び地方消費税の額 金1,680,000円）
- (3) 履行期間 令和8年6月26日から令和9年3月12日まで
- (4) 概 要 業務工程表に基づき、設計業務に係る現行無線システムの把握を進めるため、現地調査と並行して、現行無線システムの現状調査を行っている。
※定例会議を毎月開催し進捗共有

3 今後の予定

消防救急無線は住民の生命に直結する通信基盤であることから、価格だけでなく技術的信頼性・実現性を審査した上で事業者を選定する必要がある。このため、今年度末までに設計業務を完了させ、令和9年度に公募型プロポーザルを実施する予定である。

